

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia
serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w
Proszowicach**

ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Projektant sporządzający informację BIOZ:

inż. Norbert Górzyński

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie adaptacji i remontu pomieszczenia serwerowni Szpitala w Proszowicach.

2. Kolejność wykonywania robót

- prace rozbiórkowe ścian wydzielenia
- zabudowa nowych ścian o odporności ogniowej EI 60
- szpachlowanie ścian
- kucie i demontaż okładzin podłogowych
- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu serwerowni
- demontaż istniejących instalacji okablowania
- montaż nowych tras kablowych (przebicia przez ściany i stropy, montaż rur przepustowych, montaż naściennych kanałów i listew z PCV)
- ułożenie przewodów okablowania
- zarobienie i rozszycie przewodów okablowania
- podłączenie przewodów pętli detekcyjnych
- montaż czujek i sygnalizatorów
- podłączenie przewodów zasilających w tablicach elektrycznych
- pomiary i próby instalacji sygnalizacji pożaru
- pomiary i próby instalacji elektrycznej

3. Istniejące obiekty

W budynku występują instalacje elektryczne nn, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne.

4. Elementy zagospodarowania działki, terenu, budynku mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wszystkie roboty budowlane wykonywane będą wewnątrz budynku. W budynku nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego

Podczas wykonywania robót występować będą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy demontażu i montażu instalacji elektrycznych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

- szkolenie pracowników w zakresie bhp
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby
- określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
- pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót powinni odbyć przeszkolenie oparte o przepisy ogólne BHP na terenie budowy oraz wynikające z charakteru robót, miejsca pracy i używanych narzędzi lub sprzętu mechanicznego

Niezależnie od szkolenia ogólnego, pracownik powinien wysłuchać instruktażu przed przystąpieniem do pracy oraz mieć możliwość przypomnienia go sobie. Wskazane jest potwierdzenie pisemne odbycia instruktażu.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Należy zapewnić:

- warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp
- wykonywanie robót zgodnie z projektem
- wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie budowy
- sprawne urządzenia i sprzęt elektroinstalacyjny
- odpowiednią odzież ochronną
- kontrolę trzeźwości pracowników

Na terenie budowy znajdować się muszą środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego (woda, gaśnice), oznaczone powinny być drogi ewakuacyjne oraz znajdować się powinien telefon umożliwiający wezwanie pomocy.

Opracował
inż. Norbert Górzyński